



Commissario Straordinario per il M.C.S.E.

Roma, 15 giugno 2022
Prot. U 82/2022

RELAZIONE TRIMESTRALE

X° TRIMESTRE

Marzo 2022 – Maggio 2022

Si forniscono di seguito elementi informativi in ordine all'attività espletata dal Commissario Straordinario per il Mose nel X° trimestre di attività.

In base alla disamina delle precedenti relazioni trimestrali, tali elementi vengono esplicitati sia in forma di relazione organica e discorsiva sia con riferimento a quanto riportato nell'Allegato A del D.P.C.M. 27 novembre 2019.

RELAZIONE

A valle dell'estinzione, in data 10.03.2022, da parte del Tribunale Fallimentare di Venezia della procedura di concordato preventivo del CVN, divenuta efficace a seguito dell'avvenuto deposito in data 28.02.2022 presso il registro delle imprese del Piano attestato di risanamento, per il trimestre in argomento l'attività svolta dal Commissario Straordinario è stata indirizzata al celere riavvio di tutte le attività, sia di natura amministrativa che di natura esecutiva (ripartenza dei lavori).

Si procede a comunicare puntualmente le azioni intervenute, utilizzando la seguente suddivisione in sezioni:

- A. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
- B. ATTIVITA' ESECUTIVE (RIPARTENZA LAVORI)
- C. SOLLEVAMENTI DIFENSIVI DELLE BARRIERE
- D. VARIE

premettendo che è sottesa ai risultati ottenuti un'importante azione di conduzione dell'andamento delle attività, attuata nell'ambito di un Tavolo di Coordinamento appositamente istituito dal Commissario Straordinario in data 03.03.2022, il quale si riunisce con cadenza quindicinale e vede la partecipazione del MIMS-Dip. OOPP oltre che di CVN e Provveditorato, con la finalità di pervenire in tempo reale alla risoluzione condivisa delle eventuali criticità relative alle attività tecniche ed amministrative funzionali al completamento e avviamento dell'opera.

Si richiama, nell'esecuzione di tali attività, il costante coordinamento operativo con il Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova nei termini stabiliti dal comma 21, art. 95 del D.L. n. 104/2020 nonché la necessaria attività di raccordo con il Provveditorato.

A. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Con la risoluzione della situazione di crisi finanziaria del Consorzio Venezia Nuova e di Comar Scarl, il Commissario Straordinario ha ritenuto indispensabile individuare e avviare tutte le attività tecnico-amministrative funzionali all'attuazione dei programmi di completamento e avviamento del MoSE, attività che si sono concretizzate principalmente:

1. nella sottoscrizione tra Provveditorato e CVN in data 01.04.2022 del 50° Atto Attuativo e primo atto di avviamento, con cui sono state regolamentate le risorse (100 mln) destinate principalmente ad alcune attività di avviamento (compresi sollevamenti difensivi) nonché al rimborso di buona parte del saldo attivo per il CVN determinato dall'Accordo Transattivo (cfr. Relazione IX Trimestre);
2. nell'approvazione del documento denominato "Regolamento Rimborsi", nel quale sono stabilite regole e modalità di compensazione economica delle attività di avviamento peraltro, come noto, già da tempo in corso in quanto in parte anticipate in base a quanto consentito dal VII° Atto Aggiuntivo alla Convenzione Generale;
3. nella predisposizione del 51° atto attuativo e secondo atto di avviamento, favorevolmente assentito dal CTA del Provveditorato nella seduta del 28.04.2022 ancorché ancora da sottoscrivere tra Provveditorato e CVN, atto con cui sono state regolamentate le risorse (63 mln x 3 anni= 189 mln) destinate ad attività di gestione e manutenzione provvisoria;
4. nel supporto alla Prefettura di Venezia nella predisposizione e circolarizzazione del Protocollo di Legalità, la cui sottoscrizione tra le parti è prevista nel mese di giugno;
5. nella elaborazione di verifiche di tipo tecnico-economico finalizzate ad una proposta per la rimodulazione delle risorse di cui alla Delibera Cipess n. 39/2021, da attuarsi mediante emanazione di un Decreto del Ministro secondo quanto consentito dall'art. 6 della medesima Delibera per il raggiungimento del prioritario obiettivo del completamento e della gestione del MoSE.

Il Commissario Straordinario ha contribuito al raggiungimento dei risultati sopra descritti oltre che nel merito anche, come premesso, con una specifica attività di coordinamento delle parti in causa e con il monitoraggio costante del rispetto delle tempistiche fissate per ciascun singolo passaggio operativo.

(attività non esplicitamente previste nell'Allegato A ma funzionali alla piena attuazione del completamento e avviamento dell'opera)

B. ATTIVITA' ESECUTIVE (RIPARTENZA LAVORI)

In parallelo con le attività di cui alla precedente sezione A., il Commissario Straordinario ha messo mano anche alle attività propedeutiche al tempestivo riavvio dei lavori di completamento del MoSE, attività che si sono concretizzate principalmente:

1. nella elaborazione di schede programmatiche relative alle attività di urgente esecuzione per garantire l'esecuzione nella prossima stagione dei sollevamenti difensivi, schede della cui attuazione si sta svolgendo il monitoraggio (documento disponibile su richiesta);
2. nella elaborazione di un cronoprogramma generale degli interventi di competenza del Commissario Straordinario per quanto attiene i lavori "a finire" approvato dallo stesso Commissario Straordinario in data 01.06.2022 (documento disponibile su richiesta);
3. nell'indicazione delle modalità di riavvio dei cantieri, nel controllo tuttora in corso dei documenti tecnici a ciò propedeutici (in particolare Verbali di stato di consistenza delle opere e Ordini di Servizio della Direzione Lavori), nell'affiancamento del CVN nelle problematiche, anche di natura giuridica o fiscale, che potrebbero incidere su tale progressivo riavvio.

(attività pienamente riconducibili alla competenza di base prevista nell'Allegato A)

C. SOLLEVAMENTI DIFENSIVI DELLE BARRIERE

Avendo garantito, come relazionato anche nello scorso trimestre, la continuità dei sollevamenti difensivi dei centri abitati lagunari¹ durante la stagione 2021/2022, durante i quali sono state svolte tutte le attività di supervisione e di controllo della sicurezza di competenza del Commissario Straordinario a ciò connesse², si è anche proceduto a mettere in atto alcune attività a ciò connesse e funzionali, in particolare:

1. mantenendo l'interlocuzione con le autorità marittime e portuali nonché con le locali realtà portuali e della pesca, è stata elaborata, condivisa e testata una procedura appositamente destinata ai test programmati (non difensivi) della singola barriera, programmati indicativamente ogni 45 giorni con l'obiettivo di assicurare il

¹ In concomitanza di eventi mareali superiori a cm 130 rispetto a Punta della Salute

² Giova ricordare che, pur non essendoci stati nel 2022 eventi mareali significativi ma solo alcuni "falsi allarmi", viene garantito il presidio costante delle barriere in base alle evoluzioni delle condizioni meteo-marine

mantenimento della funzionalità del sistema impiantistico che porta in emersione e che regola la posizione delle paratoie. Tale procedura è destinata a stabilire regole con cui concordare le aperture minimizzandone gli impatti sul traffico marittimo;

2. sono proseguite le attività volte al perfezionamento e aggiornamento della procedura operativa per l'esecuzione dei sollevamenti difensivi in vista della prossima stagione di sollevamenti;
3. è stata completata, dal gruppo di lavoro appositamente costituito dal Commissario Straordinario, la redazione del Piano di Avviamento e dei suoi allegati, documento che verrà sottoposto al CTA del Provveditorato nel mese di giugno.

(attività riferibile sia al punto a. che al punto j.1 dell'Allegato A);

D. VARIE

Il Commissario Straordinario, in continuità con il precedente trimestre, sta comunque proseguendo nelle attività relative ai seguenti ambiti:

1. definizione di attività e modalità manutentive a cui sottoporre in fase provvisoria le barriere di S. Nicolò, Malamocco e Chioggia: in relazione a ciò il Commissario Straordinario ha fornito indicazioni, valutate sul piano procedurale dai propri consulenti in coordinamento con quelli del CVN, circa la tipologia di procedura di affidamento, ne ha dettato le tempistiche, ha direttamente predisposto una bozza di Capitolato Tecnico già sottoposta e favorevolmente assentita dal CTA del Provveditorato e ha affidato al Prof. Larché dell'Institut de la Corrosion di Brest un incarico di consulenza specialistica sulle attività manutentive espressamente dirette contro i fenomeni corrosivi;

(attività riferibile al punto j.2 dell'Allegato A);

2. progetto ingegneristico per la decarbonizzazione del MoSE: in relazione a ciò il Commissario Straordinario ha proceduto all'affidamento del Progetto di Fattibilità tecnico-economica e del Progetto definitivo, sulla base di linee guida presentate e favorevolmente assentite dal CTA del Provveditorato. Sono state già svolte le attività preliminari ed è in corso l'individuazione delle aree su cui sviluppare il parco fotovoltaico, il tutto in stretto coordinamento con il Provveditorato e con la Soprintendenza competente;

(attività promossa dal Commissario Straordinario, svolta in sinergia con il MIMS);

3. attività finalizzate alla divulgazione e alla diffusione della conoscenza dell'opera attraverso progetti didattici con istituti universitari: in relazione a ciò, a valle della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui si è dato atto nella Relazione dello scorso trimestre, sono state proposte le tipologie di attività che consentiranno di definire la conoscenza del MoSE all'interno di seminari che poi potranno confluire in un corso Mayor; **(attività promossa dal Commissario Straordinario, svolta in sinergia con il MIMS);**

e ha avviato le seguenti nuove attività:

4. definizione delle procedure di rilascio progressivo delle aree di cantiere man mano che si rendano non più necessarie alle attività di completamento con le relative attività catastali e di assunzione in consistenza connesse;
5. definizione della procedura di dettaglio di accatastamento del così detto “Baby MoSE” a Chioggia.
(attività non esplicitamente previste nell’Allegato A ma funzionali alla consegna dell’opera)

RIFERIMENTO ALL’ALLEGATO A DEL D.P.C.M. 27 NOVEMBRE 2019

Si riportano di seguito alcuni sintetici elementi riferiti puntualmente all’elenco di voci contenute nel sopra citato Allegato A.

- a. predisposizione del Piano di avviamento*
Si richiama quanto riportato al precedente punto C.3
- b. completamento degli impianti per il funzionamento delle barriere mobili*
Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale
- c. completamento dei compressori per il sollevamento delle paratoie*
Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale
- d. corretto funzionamento delle conche di navigazione*
Sono stati riavviati i lavori di ripristino del Tender A e del Tender B della conca di navigazione di Malamocco
- e. formazione e addestramento delle squadre operative addette alla movimentazione*
Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale
- f. verifica della tenuta delle varie parti del sistema ed eliminazione delle criticità che dovessero essere rilevate*
Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale
- g. miglioramento del sistema previsionale e completamento della sala operativa*
Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale
- h. collaudo integrato e prestazionale del MoSE*
Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale
- i. organizzazione informatizzata dei manuali e dei piani di manutenzione*
Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale
- j. gestione della fase di avviamento comprendente:*
 - j.1 la definizione delle procedure per il sollevamento delle paratoie*
Si richiama quanto riportato al precedente punto C.3
 - j.2 la definizione delle linee guida per la manutenzione*
Si richiama quanto riportato al precedente punto D.1

j.3 il completamento dell'organizzazione delle banche dati

Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale

j.4 la finalizzazione del piano morfologico

Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Elisabetta Spitz

