



Commissario Straordinario per il M.O.S.E.

Roma, 30 agosto 2024
Prot. U 93/2024

RELAZIONE TRIMESTRALE

XIV° TRIMESTRE

Giugno – Agosto 2024

Si forniscono di seguito elementi informativi in ordine all'attività espletata dal Commissario Straordinario per il Mose nel XIV° trimestre di attività.

In base alla disamina delle precedenti relazioni trimestrali, tali elementi vengono esplicitati sia in forma di relazione organica e discorsiva sia con riferimento a quanto riportato nell'Allegato A del D.P.C.M. 27 novembre 2019.

RELAZIONE

Considerato l'avvenuto completamento delle opere necessarie alla funzionalità delle bocche di porto e che il cronoprogramma del Commissario Straordinario stabilisce il termine per il completamento delle rimanenti opere entro il 2025, per il trimestre in argomento l'attività svolta dal Commissario Straordinario è stata prevalentemente indirizzata:

- a proseguire il monitoraggio delle attività in corso,
- a garantire il proseguimento della Fase di avviamento,
- alla prosecuzione delle attività propedeutiche al collaudo e alla consegna dell'opera.

Si procede a comunicare puntualmente le azioni intervenute, utilizzando la seguente suddivisione in sezioni:

- A. ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE
- B. ATTIVITA' ESECUTIVE (LAVORI)
- C. SOLLEVAMENTI DIFENSIVI DELLE BARRIERE
- D. VARIE

premettendo che proseguono regolarmente le sedute del Tavolo di Coordinamento promosso dal Commissario Straordinario di cui si è fatto cenno già nelle precedenti Relazioni trimestrali.

Si richiama, nell'esecuzione delle attività che saranno di seguito descritte, il costante coordinamento operativo con il Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova nei termini stabiliti dal comma 21, art. 95 del D.L. n. 104/2020 nonché la necessaria attività di raccordo con il Provveditorato.

A. ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE

È proseguita l'azione di indirizzo e coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative funzionali all'attuazione dei programmi di completamento e avviamento del MoSE, attività che si sono concretizzate principalmente:

1. nella prosecuzione del diretto coordinamento con il MIT, a supporto del Provveditorato, in relazione alle richieste di assegnazione di risorse sui diversi Piani Gestionali dei capitoli di bilancio 7200 e 1264 in relazione al fabbisogno per il 2024, con una specifica attività di approfondimento per determinare in dettaglio le risorse effettivamente necessarie nell'anno in base alla produzione prevista (documento disponibile su richiesta) e con un confronto con la ricognizione delle somme erogate/da erogare al 31.03.2024 su ciascun atto attuativo;
2. nella prosecuzione del fattivo supporto al Provveditorato nel progressivo controllo delle rimodulazioni degli atti attuativi in essere avvenute per chiusure contabili di interventi collaudati o per variazioni di singoli interventi assentite in precedenti CTA, nonché per una valutazione aggiornata in base alle evidenze nel frattempo intervenute della necessità/entità di alcuni interventi già inseriti nei predetti quadri economici;
3. nel fattivo supporto al Provveditorato, in coordinamento con l'Avvocatura Distrettuale di Stato, nel valutare e indirizzare le modalità dell'aggiornamento del Regolamento relativo ai rimborsi delle attività di avviamento, di fatto poi approvato;
4. nella prosecuzione del monitoraggio dell'emanazione da parte del Provveditorato dei provvedimenti autorizzativi connessi agli interventi di completamento – anche in termini di supporto nei casi in cui siano state poste osservazioni dalla RTS – e nella connessa individuazione degli interventi che possono avere una consegna anticipata operata dallo stesso Provveditorato o direttamente dal Commissario Straordinario nelle more dell'emanazione dei suddetti atti, onde consentire il rispetto del cronoprogramma fissato (documento disponibile su richiesta);
5. nella prosecuzione delle attività di coordinamento e indirizzo delle procedure di accatastamento delle opere realizzate;

6. nel completamento – nel corso della Conferenza dei Servizi decisoria convocata dal Commissario Straordinario in data 01.08.2024 – delle attività di attribuzione al MoSE di una specifica destinazione urbanistica, propedeutiche alla sua consegna all’Autorità per la Laguna;
7. nel fattivo supporto al Provveditorato nel portare a termine, in coordinamento con Il Ministero della Difesa e il CVN, le attività amministrative consistenti nella redazione e sottoscrizione con il citato Dicastero dell’atto di permuta relativo ai beni allo stesso riconosciuti per acquisire in contropartita i materiali costituenti il ponte radio provvisorio, che peraltro continua a funzionare quale infrastruttura ridondante.

(attività non esplicitamente previste nell’Allegato A ma funzionali alla piena attuazione del completamento e avviamento dell’opera)

B. ATTIVITA’ ESECUTIVE (LAVORI)

Il Commissario Straordinario ha eseguito, in parallelo a quanto riportato nella precedente sezione A., attività di supervisione e monitoraggio dell’andamento degli interventi in corso e di prossimo avvio, le quali si sono concretizzate principalmente:

1. nel fattivo supporto al Provveditorato, incrociato anche con le verifiche in campo di cui al punto successivo, nella valutazione del termine ultimo da imporre al Concessionario per la consegna degli ultimi progetti – definitivamente individuati - da presentare per la relativa autorizzazione del CTA, termine formalmente fissato al 30.09.2024 (documenti disponibili su richiesta);
2. nell’esecuzione, direttamente da parte del Commissario Straordinario e del suo staff, nei giorni 12.06.2024 presso le tre bocche di porto e nei giorni 16.07.2024, 22.07.2024 e 23.07.2024 – rispettivamente alla bocca di Chioggia, a quella di Lido e a quella di Malamocco – di ulteriori sopralluoghi alle bocche di porto (oltre quelli già eseguiti e di cui si è riferito nelle precedenti Relazioni trimestrali) mirati a verificare lo stato effettivo dell’avanzamento dei lavori e la presenza e numerosità di operai in loco. Ne sono scaturite tre matrici di dettaglio, una per ciascuna bocca di porto, riportanti gli interventi da eseguire distinti in tre categorie: completamenti, ripristini (a carico del Concessionario) e manutenzioni ordinarie e/o conservative, matrici che costituiranno la traccia di verifica nel corso dei prossimi sopralluoghi (documenti disponibili su richiesta);
3. nel fattivo supporto al Provveditorato nell’interlocuzione con la Prefettura di Venezia in relazione all’impostazione da dare ai servizi di security da attivare nel 2025 -soprattutto in termini di guardiania armata e non – in relazione allo stato di avanzamento dell’opera (documenti disponibili su richiesta);
4. nel coordinamento di concessionario e amministrazione concedente rispetto alle azioni da intraprendere per valutare e mettere in atto le finalizzazioni più corrette per il vario materiale residuo di cantiere, attualmente stoccato in deposito, nella prospettiva del progressivo rilascio dei cantieri;

5. nel monitoraggio dell'emissione dei Certificati di Ultimazione Lavori relativi agli interventi, tutti completati come già premesso, relativi alla funzionalità delle bocche di porto, di fatto tutti formalmente trasmessi;
6. nella prosecuzione dell'attività di verifica dello stato di avanzamento dei collaudi tecnico-amministrativi relativi agli interventi necessari alla funzionalità delle bocche di porto, attività che ha condotto a proporre, insieme al Provveditorato, una ulteriore riunione di aggiornamento con i rappresentanti delle relative Commissioni – alla presenza anche di rappresentanti della Commissione di cui al punto successivo - e a verificare la fattibilità dei termini di completamento proposti per ciascun collaudo e le attività ancora mancanti (documento disponibile su richiesta);
7. a valle dell'istituzione e della nomina della Commissione per il Collaudo Funzionale Integrato dell'opera, di cui si è riferito nelle precedenti Relazioni trimestrali, la struttura commissariale ha continuato a fornire coordinamento e indirizzo al CVN rispetto alle attività della Commissione stessa al fine di facilitarne l'operato e a individuare con il dovuto anticipo i punti di connessione con le attività in corso e le possibili criticità.

(attività da 1 a 6 pienamente riconducibili alla competenza di base prevista nell'Allegato A; attività 7 riferibile al punto h. dell'Allegato A)

C. SOLLEVAMENTI DIFENSIVI DELLE BARRIERE

Con riferimento alla prosecuzione dei sollevamenti difensivi relativi alla stagione 2023-2024:

1. il Commissario Straordinario ha svolto tutte le attività di supervisione e di controllo della sicurezza a ciò connesse per quanto di propria competenza¹;
2. sulla base degli indirizzi strategici di cui si è fatto cenno nella precedente Relazione Trimestrale, il Commissario Straordinario ha contribuito all'elaborazione della nuova procedura sollevamenti, da utilizzare nella prossima stagione 2024-2025 con protezione per Venezia della soglia di + 110 cm, di cui è prevista l'approvazione all'inizio del mese di settembre p.v., coordinando al contempo i contributi di Provveditorato e del Presidente dell'Autorità per la Laguna;
3. in base al programma di test di funzionamento della conca di Malamocco di cui si è riferito nelle precedenti Relazioni trimestrali ed in coordinamento con Provveditorato e CVN, il Commissario Straordinario sta proseguendo nell'attività di implementazione della collaborazione con le Capitanerie di porto di Venezia e Chioggia per implementare progressivamente il programma dei test con il coinvolgimento diretto dei suddetti enti e dei loro mezzi navali.

¹ Si ricorda che nella stagione richiamata si è manifestata una particolare numerosità di eventi, la quale è proseguita, ancorché con situazioni minori confluite in base alla procedura vigente in "falsi allarmi", anche nei mesi di riferimento della presente Relazione trimestrale

(attività 1-2 riferibili al punto j.1 dell'Allegato A; attività 3 riferibile al punto d. dell'Allegato A);

D. VARIE

Il Commissario Straordinario, in continuità con il precedente trimestre, sta proseguendo nelle attività relative ai seguenti ambiti:

1. Progetto ingegneristico per la decarbonizzazione del MoSE, per il quale sono in corso le diverse procedure autorizzative necessarie.

(attività promossa dal Commissario Straordinario, svolta in sinergia con il MIT)

2. Manutenzione dell'infrastruttura:

fermo restando quanto riportato nella scorsa relazione trimestrale il Commissario Straordinario:

- sta fornendo al Concessionario, in coordinamento con il Provveditorato, indirizzi strategici e operativi in relazione all'andamento della manutenzione delle paratoie della barriera di Treporti, basate sulle evidenze fornite dallo studio specifico affidato dal CVN al RINA e dall'ATI aggiudicataria della gara nel passaggio dalla prima alla seconda fase del relativo contratto;
- ha sollecitato il Provveditorato alla messa in atto delle azioni propedeutiche all'avvio della proposta operativa per la manutenzione delle altre tre barriere oltre a quella di Treporti basata sui condivisi indirizzi manutentivi di cui si è relazionato nelle precedenti Relazioni trimestrali (documento disponibile su richiesta).

(attività riferibile al punto j.2 dell'Allegato A)

ed ha avviato le seguenti attività che stanno proseguendo regolarmente come di seguito dettagliato:

3. Realizzazione della rete di connessione dati in fibra:
a valle della sottoscrizione del contratto con Open Fiber di cui si è riferito nella precedente Relazione trimestrale, la struttura commissariale partecipa alle attività di coordinamento della fase progettuale in corso, fornendo inoltre un fattivo e diretto supporto nell'interlocuzione con gli enti autorizzativi a cui l'intervento è soggetto.

(attività pienamente riconducibile alla competenza di base prevista nell'Allegato A)

4. Realizzazione sul territorio del comune di Cavallino Treporti di un centro polivalente destinato alla promozione della conoscenza del MoSE:

in base a quanto riferito nella precedente Relazione trimestrale, il Commissario Straordinario ha sottoscritto il Protocollo d'intesa con il comune di Cavallino Treporti e il Provveditorato finalizzato alla creazione del centro polivalente di cui all'oggetto.

(attività non esplicitamente prevista nell'Allegato A ma connessa al completamento dell'opera)

5. Progetto di riqualificazione paesaggistica e funzionale della bocca di Malamocco: in riferimento al progetto in oggetto, promosso dal Commissario Straordinario in collaborazione con Provveditorato e CVN, è stato predisposto uno studio di prefattibilità in base al quale si potranno valutare, insieme agli enti territoriali coinvolti, le effettive valenze socio-culturali ed economiche della proposta e, conseguentemente, i successivi passi operativi e autorizzativi da compiere.

(attività non esplicitamente prevista nell'Allegato A ma connessa al completamento dell'opera)

RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO A DEL D.P.C.M. 27 NOVEMBRE 2019

Si riportano di seguito alcuni sintetici elementi riferiti puntualmente all'elenco di voci contenute nel sopra citato Allegato A.

- a. predisposizione del Piano di avviamento*
Eseguito
- b. completamento degli impianti per il funzionamento delle barriere mobili*
Eseguito
- c. completamento dei compressori per il sollevamento delle paratoie*
Eseguito
- d. corretto funzionamento delle conche di navigazione*
Si richiama quanto riportato al precedente punto C.3
- e. formazione e addestramento delle squadre operative addette alla movimentazione*
Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale
- f. verifica della tenuta delle varie parti del sistema ed eliminazione delle criticità che dovessero essere rilevate*
Attività in corso, non espressamente esplicitata ma riconducibile a quanto riportato ai precedenti punti B
- g. miglioramento del sistema previsionale e completamento della sala operativa*
Sala operativa completata.
- h. collaudo integrato e prestazionale del MoSE*
Si richiama quanto riportato al precedente punto B.7

i. organizzazione informatizzata dei manuali e dei piani di manutenzione

Si richiama parzialmente quanto riportato al precedente punto D.2.

j. gestione della fase di avviamento comprendente:

j.1 la definizione delle procedure per il sollevamento delle paratoie

Si richiama quanto riportato ai precedenti punti C.1 e C.2

j.2 la definizione delle linee guida per la manutenzione

Si richiama quanto riportato al precedente punto D.2.

j.3 il completamento dell'organizzazione delle banche dati

Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale

j.4 la finalizzazione del piano morfologico

Si ribadisce quanto riportato nella precedente Relazione trimestrale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Elisabetta Spitz

